

Nøgledatoer Øvrige datoer

Underskrift entreprisekontrakt	09/Apr		
Tilbage melding fra os med de åbne ting		10/Apr	
Beder banken om at stille garanti		10/Apr	
Milton meddeler vi skal finde en alternativ sten		12/Apr	
Vi giver besked om mursten er valgt		16/Apr	
Vi underskriver allonge 1		20/Apr	
Bangaranti på plads		20/Apr	
Milton bekræfter mursten er valgt		20/Apr	
Myndighedsæt sendes til os for underskrift		01/May	
Vi sender anvisning til jordvarme for ajour		02/May	
Vi modtager ajourført myndighedsæt		07/May	
Vi underskriver ajourført myndighedsæt		08/May	
Byggetilladelse ansøges af Milton	08/May		Byggetilladelse søges 1 måned efter underkrift.
Kommunen afviser byggetilladelse	23/May		Kommunen afviser byggeansøgning pga Milton har glemte faskiner efter 15 dages behandlingstid.
Brian vil undersøge hvorfor byggetilladelse afvises		08/Jun	
Jeg meddeler det er fordi han har glemte faskiner		08/Jun	
Vi modtager ajourført myndighedsæt		14/Jun	
Vi underskriver nyt myndighedsæt		14/Jun	
Milton søger om byggetilladelse (ajourført)	15/Jun		Der går 23 dage inden Milton får sendt en ny byggeansøgning, selv om det er klart der bare skal tegnes faskiner på
Kommunen godkender byggeansøgning	28/Jun		Kommunen har brugt 13 dage til behandling af byggeansøgning.
Allonge 2 og 3 underskrives		12/Jul	Forbehold for ny indflytningsdato
Vi meddeler vi ikke kan acceptere forsinkelser	12/Jul		
Vi rykker for hvornår der startes op		13/Jul	
Vi rykker for hvornår der startes op		18/Jul	
Der ankommer en gravemaskine på grunden	23/Jul		